Wasserhahn® Sicherheit in der Haustechnik

Wasser-Stop Robi F

Stand: Oktober 2023

Normalbetrieb: Stromlos geschlossen
Prüfprotokoll

Schliessen des Kugelhahnen

1. Stecker ausziehen / Strom ausschalten
2. Antrieb mit Kugelhahnen schliesst sich (über Federbelastung)
3. Antrieb ist in Stellung «ZU»

Mechanische Prüfung (Notöffnung)

4. Kurbel mit Inbusschlüssel in Handbetätigung einstecken (gemäss Abbildung 2).
5. Kurbel im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) mehrfach drehen bis zum Anschlag. Dabei dreht sich der schwarze Pfeilzeiger an der Achse um 90° und zeigt letztendlich in Durchflussrichtung. Der Kugelhahn ist in der Stellung «OFFEN».
6. Antrieb blockieren:
   Drehhebel gemäss Abbildung 1 (Pos. 1) auf Symbol mit geschlossenem Schloss schieben. Der Kugelhahn bleibt nun offen.
7. Antrieb deblockieren:
   Drehhebel gemäss Abbildung 1 (Pos. 1) auf Symbol mit offenem Schloss schieben. Der Antrieb läuft mit Federkraft zu (sofern er spannungslos ist). Der Kugelhahn ist in der Stellung «ZU».
8. Kurbel mit Inbusschlüssel wieder auf/beim dem Antrieb fixieren/deponieren.

Elektrisches öffnen

9. Stecker einstecken / Strom einschalten
10. Antrieb öffnet sich (über den Motor)
11. Prüfung abgeschlossen / Wasser-Stop Robi F betriebsbereit

Prüfungsinterwall: alle .....; spätestens 1x pro Jahr

Datum	Kontrolleur	Befund	Bemerkungen